

⑨「県道末吉七尾線」一部通行可能

青山から末吉七尾線中腹

中腹地点の工事の様子をまとめました。
2011年9月18日(日):竹松 富雄氏 撮影



1 青山彩光苑側から直津町方面(未完成)



2 青山彩光苑側から中腹地点

末吉七尾線中腹から直津

すでに完成している中腹から直津町の新しい末吉七尾線の道路を撮影しました。



3 未完成部分一部通行止め(迂回路は旧道)



4 中腹仮交差点



5 登り中核の様子



6 直津町側からの登り方面

⑩ 「末吉七尾線」第一期道路工事

中腹から直津町方面へ

2011年度に行われた「県道116号末吉七尾線」の第一期道路工事の様子を紹介します。



1 車いすも安心して通れる広い歩道



2 直津町交差点～赤浦・七尾駅方面



3 直津町交差点～青山・羽咋方面

1985年に「青山彩光苑」が開設し30年、その間待ちに待った「末吉七尾線」道路改良工事の切り通しの道路が完成し、喜んでおります。
今まで直津町方面への外出は歩道がなく危険でしたが、広い歩道ができ、利用者の散歩コースが増え、地域の方々との交流の場も増えると思います。
また、七尾市内に出るまでの山を切り通した分距離も短くなり、車いす利用者の足であるタクシー料金も以前より安くなり、外出の機会も増えると思います。

着工が待たれる区間

2011年度は直津町方面が完成しました。青山彩光苑方面の着工が待たれています。



4 未完成区間の青山・池崎方面



5 青山方面は未完成のため通行止め

⑪ 「末吉七尾線」第二期道路工事

第二期道路工事開始

いよいよ、「県道116号末吉七尾線」の第二期道路工事が始まりました。2013. 4. 16



1 彩光苑前から直津町方面の道路工事



2 工事用車両が通り危険。

歩道の舗装工事

歩道の舗装工事を行い、歩行者、車いすが通行しやすくしています。2013. 5. 2



3 新しい道路、歩道を造っています。



4 道路の舗装工事の許可票



5 歩道が掘り起こされています。



6 歩道工事の間近に近づき撮影。

⑫ 「末吉七尾線」第二期道路工事

重機で道路舗装工事

道路舗装工事用重機も勢揃いし、本格的な道路工事が始まりました。2013. 6. 7



1

油圧ショベル 舗装用振動ローラー



2

舗装用振動ローラー

路盤材の敷き込み

道路舗装を行う前に路盤材の敷き込みを行います。手作業で美しくします。2013. 6. 7



3

路盤材の敷き込み、ローラーで均等に整備



4

路盤材の敷き込み、端は手作業で丁寧に。



5

アスファルト合材をローラーで締固め。



6

右半分の締固めが終了。2013. 6. 10